

**PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL**

(1) Razón Social: CAÑOS CORDOBA S.R.L.

(2) Dirección: Granaderos Riojanos n° 260

(3) Localidad: La Rioja

(4) Provincia: La Rioja

(5) C.P.: 5300

(6) C.U.I.T.: 22-456321-2

(7) Horarios/Turnos Habituales de Trabajo: 8hs a 12hs y 16hs a 18:30hs de lunes a viernes y 8:30hs a 12hs los días domingo

**Datos de la Medición**

(8) Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado: HOLDPEAK HP-881C n° 201702149728

(9) Fecha de Calibración del Instrumental utilizado en la medición: 21/05/2018

(10) Metodología Utilizada en la Medición: Metodo de las cuadrículas

(11) Fecha de la Medición: 7/12/18

(12) Hora de Inicio: 15:30hs

(13) Hora de Finalización: 18hs

(14) Condiciones Atmosféricas: 24°C, cielo parcialmente nublado con vientos el Oeste a 7km/h

**Documentación que se Adjuntará a la Medición**

(15) Certificado de Calibración.

(16) Plano o Croquis del establecimiento.

(17) Observaciones:

.....  
 Firma, Aclaración y Registro del Profesional Interviniente

## PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL

<sup>(18)</sup> Razón Social: CAÑOS CORDOBA S.R.L.

<sup>(19)</sup>  
C.U.I.T.: 22-456321-2

<sup>(20)</sup> Dirección: Granaderos Riojanos n° 260

<sup>(21)</sup> Localidad: La Rioja

<sup>(22)</sup> CP: 5300

<sup>(23)</sup> Provincia: La Rioja

### Datos de la Medición

Punto de Muestreo	<sup>(24)</sup> Hora	<sup>(25)</sup> Sector	<sup>(26)</sup> Sección / Puesto / Puesto Tipo	<sup>(27)</sup> Tipo de Iluminación: Natural / Artificial / Mixta	<sup>(28)</sup> Tipo de Fuente Lumínica: Incandescente / Descarga / Mixta	<sup>(29)</sup> Iluminación: General / Localizada / Mixta	<sup>(30)</sup> Valor de la uniformidad de Iluminancia $E_{\text{mínima}} \geq (E_{\text{media}})/2$	<sup>(31)</sup> Valor Medido (Lux)	<sup>(32)</sup> Valor requerido legalmente Según Anexo IV Dec. 351/79
1	15:30	Oficinas	Oficinas	Artificial	Mixta	General	450 > 280,5	561	500
2	15:50	Deposito 1	Deposito	Artificial	Mixta	General	73 > 67,5	125	100
3	16:10	Deposito 2	Deposito	Artificial	Mixta	General	86 > 61	122	100
4	16:40	Nave 1	Deposito y transporte	Mixta	Mixta	General	73 < 206	412	300
5	17:10	Nave 2	Deposito y transporte	Mixta	Mixta	General	478 > 266	532	300
6	17:40	Nave 3	Deposito y transporte	Mixta	Mixta	General	260/144,5	289	300
7									
8									
9									
10									
11									
12									

<sup>(33)</sup> Observaciones:

## PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL

<sup>(34)</sup> Razón Social: CAÑOS CORDOBA S.R.L.	<sup>(35)</sup> C.U.I.T.: 22-456321-2		
<sup>(36)</sup> Dirección: Granaderos Riojanos n° 260	<sup>(37)</sup> Localidad: La Rioja	<sup>(38)</sup> CP: 5300	<sup>(39)</sup> Provincia: La Rioja

### Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar

<sup>(40)</sup> Conclusiones.	<sup>(41)</sup> Recomendaciones para adecuar el nivel de iluminación a la legislación vigente.
<p>Los resultados de la medición de iluminaciones en los diferentes sectores dejan en evidencia que todos ellos cumplen con el mínimo establecido por la legislación vigente no haciéndose falta la toma de medidas correctivas, aunque se propone de manera preventiva la aplicación de un plan de mantenimiento de las luminarias mensual, y la reparación de toda falla que pudiese aparecer de la manera más rápida y eficaz posible.</p>	